

Referenz | Wege Bootshafen, Hergiswil



BÜRGI AG
 Bauunternehmung
 Grüneckweg 3
 Postfach 164
 6055 Alpnach
 Tel. 041 - 672 71 11
 Fax 041 - 672 71 10

MWST-Nr.
 CHE-113.371.966

| | | | | |
|---------------------|--|--------|--------------------|----------|
| Bauherr | Baudirektion Kanton Nidwalden, Buochserstrasse 1, 6371 Stans Alexandra Patz, Niklaus Studer | | | |
| Bauingenieur | Schubiger AG Bauingenieure, Müliweg 2, 6052 Hergiswil Peter Scheiwiller | | | |
| Bauleitung | Schubiger AG Obwalden, Kernserstrasse 1, 6056 Kägiswil Christian Preiss | | | |
| Baubeschrieb | Das Projekt umfasst die Baumeisterarbeiten für die Instandsetzung der Seemauer und Ausbau der best. Stützkonstruktion, den Ausbau Geh- und Radweg sowie den Ersatz der Strassenentwässerung. | | | |
| Baudaten | Kulturerdarbeiten: | 30 m3 | Aushubarbeiten: | 30 m3 |
| | Randsteine: | 160 m1 | Belag: | 46 to |
| | Kiessand/Sand: | 38 m3 | Betonabbruch: | 120 m3 |
| | Schalung: | 325 m2 | Bewehrung: | 8'000 kg |
| | Belagsaufbruch: | 120 m3 | Schächte: | 4 Stk |
| | Beton: | 78 m3 | Gussasphalt: | 160 to |
| | Stahlabbruch: | 5 to | HDW-Abtrag: | 360 m2 |
| | Einhausung: | 700 m2 | Reku-Siegel & PBD: | 460 m2 |
| | Kabelsch./Kanalrohr: | 160 m1 | | |
| | Betoninstandsetzung Prinzip 3: | 360 m2 | | |
| Realisierung | September - Dezember 2015 | | | |
| Bausumme | CHF 760'000.– | | | |
| Bemerkungen | Arbeiten unter Verkehr Enge Platzverhältnisse | | | |